

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD ĐAKOVO
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-01/19-01/21
URBROJ: 2121/01-01/04-21-8
Đakovo, 31. ožujka 2021.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐAKOVA
N/p predsjedniku

Na temelju članka 39. stavka 4. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 3/18, 3/20 i 4/21) i članka 60. stavka 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Đakova broj 6/18 i 4/21) podnosim prijedlog

ZAKLJUČKA

O RAZMATRANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU ĐAKOVU ZA 2020.G.

i predlažem Gradskom vijeću Grada Đakova donošenje u predloženome tekstu.



GRADONAČELNIK

Marin Mandarić, dipl. oec.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 3/18, 3/20 i 4/21) Gradsko vijeće Grada Đakova na ____ sjednici održanoj ____2021.g. donosi

ZAKLJUČAK

o Izvješću o izvršenju Programa građenja
komunalne infrastrukture u Gradu Đakovu za 2020.g.

I.

Prihvća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Đakovu za 2020.g.

II.

Ovaj Zaključak ima se objaviti zajedno sa Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Đakovu za 2020. godinu u Službenome glasniku Grada Đakova.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD ĐAKOVO
Gradsko vijeće

KLASA: 363-01/19-01/21
URBROJ: 2121/01-01/01-21-9
Đakovo, ____ 2021.g.

P R E D S J E D N I K

Pavo Cindrić, dipl. iur.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 - Odluka USRH i 32/20) te članka 39. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 3/18, 3/20 i 4/21) gradonačelnik Grada Đakova, podnosi

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
u Gradu Đakovu za 2020.g.

GRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA

	Planirano - kuna	Ostvareno - kuna
1. Projekt cestovne sig. u Ulici V. Nazora i N. Tesle	600.000,00	552.023,46
2. Ostali neplanirani radovi i rekonstrukcije	52.000,00	100.599,00
3. Rekonstrukcija cesta nakon radova na aglomeraciji u Piškorevcima	2.500.000,00	2.252.426,20
UKUPNO	3.152.000,00	2.905.048,66

PJEŠAČKE STAZE I PARKIRALIŠTA

1. Neplanirani radovi parkirališta	10.000,00	103.387,88
2. Sanacija ulaza i parkirališta na V.k.A.Stepinca	20.000,00	13.625,00
3. Izgradnja nogostupa u Đurdancima	410.000,00	403.985,73
4. Izgradnja bicikl.i pj.staza u Ulici F. Račkog	200.000,00	239.233,47
5. Rekonstrukcija i izgradnja nogostupa u Ulici b.A.Mandić	450.000,00	452.734,37
6. Izgradnja bicikl.i pj.staza u Ulici A.Starčevića	1.000.000,00	945.324,52
7. Izgradnja pješačke staze u Š.Polju-Kolodvorska ulica	800.000,00	792.368,89
8. Neplanirani radovi i rekonstrukcije nogostupa	150.000,00	265.194,65
9. Pj.staza u Ulici S. Vraza (od Pavićeve do Tomerlinove)	790.000,00	780.735,54
10. Rekonstrukcija bicikl.pj.staze u Frankopanskoj ulici	5.000,00	1.479,58
11. Rekonstrukcija pj.staze u Ulici N. Tordinca	650.000,00	466.196,19
12. Rekonstrukcija pj.staze u Ulici kr. Tomislava	550.000,00	526.944,50
13. Rekonst. i izgrad.nogostupa u Ulici Certisa-desna strana	650.000,00	534.089,86
14. Izgradnja pješačkog prolaza Korčulanska i M.Tripala	200.000,00	22.553,75
15. Sanacija pješačkog prolaza V.Nazora i V.Karasa	60.000,00	0,00
16. Rekonstrukcija pj.prolaza B.N.Jurišića i M.Krleže	60.000,00	0,00
17. Izgradnja pj.bicikl.staze u Ulici F.Račkog-lijeva strana	1.500.000,00	1.476.132,28
18. Izgradnja pj.bicikl.staze u Ulici kr.Tvrtka	250.000,00	110.783,50
19. Rekonstrukcija Ulice A. Šenoe	1.400.000,00	794.533,30
20. Izgradnja pj.biciklističke staze u B.A.Mandića	1.050.000,00	1.023.687,18
UKUPNO	10.205.000,00	8.952.990,19

JAVNA RASVJETA

1. Izgradnja javne rasvjete u Ulici O.Ivekovića	10.000,00	0,00
2. Pojedinačna gradnja javne rasvjete na području Grada Đa	100.000,00	61.441,25
3. Izgradnja javne rasvjete u Kuševcu III.faza	40.000,00	36.475,88
4. Izgradnja javne rasvjete u Budrovcima II.faza	900.000,00	757.745,40
5. Modernizacija rasvjete u Splitskoj ul.(aut.kolodvor,tržnica	270.000,00	266.636,76